Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu pt. "Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie" (w zł)

Kategoria kosztów	ROK 2011				ROK 2012				ROK 2013				ROK 2014			
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV
Etap I. Przygotowawczy																
Zadanie 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej																
Kontrakt 1. Opracowanie projektu wykonawczego																
Kontrakt 2. Opracowanie studium wykonalności projektu																
Zadanie 2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej																
Kontrakt 1. Opisy przedmiotów zamówienia																
Kontrakt 2. Obsługa prawna w zakresie realizacji procedur przetargowych																
Etap II. Realizacja projektu																
Zadanie 1. Zarządzanie projektem																
Kontrakt 1. Koszty osobowe osób pracujących w Zespole Zarządzającym																
Kontrakt 2. Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia kserująco-drukującego na potrzeby zarządzania projektem																
Kontrakt 3. Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu																
Zadanie 2. Promocja projektu																
Kontrakt 1. Opracowanie podstrony internetowej Centrum																
Kontrakt 2. Zakup niezbędnych materiałów do wizualizacji i promocji projektu, artykuły sponsorowane, ulotki, foldery, film promocyjny																
Kontrakt 3. Organizacja imprezy inaugurującej funkcjonowanie Centrum																
Zadanie 3. Wybudowanie budynku Centrum wraz z towarzyszącą infrastrukturą																
Kontrakt 1. Ogrodzenie terenu																
Kontrakt 2 Przyłacze elektryczne																
Kontrakt 3. Roboty budowlane związane z wybudowaniem CBI																
Kontrakt 4. Budowa sieci LAN																
Zadanie 4. Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych																
Kontrakt 1. Nadzór autorski																
Kontrakt 2. Nadzór inwestorski																
Zadanie 5. Zakup i uruchomienie sprzętu oraz aparatury naukowo-badawczej w laboratoriach CBI																
Kontrakt 1. Zakup oprogramowania i komputerów do klastra obliczeniowego																
Kontrakt 2. Wyposażenie Centrum w meble laboratoryjne i biurowe																
Kontrakt 3. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Wzrostu i Adaptacji Roślin do Warunków Środowiskowych																
Kontrakt 4. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Uszlachetniania Surowców Żywnościowych																
Kontrakt 5. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Przechowywania Owoców i Warzyw w Kontrolowanej Atmosferze																
Kontrakt 6. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni do Badań Erozyjnych																
Kontrakt 7. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracownia Ekstruzji																
Kontrakt 8. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Przygotowania Prób																
Kontrakt 9. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracownia Biomasy																
Kontrakt 10. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Pracownia Hodowl Wzrostu Alg																
Kontrakt 11. Zakup sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Laboratorium Mikrobiologii i Biochemii																
Kontrakt 12. Zakup sprzętu i wyposażenia magazynów																